MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

गारामान रॉक जिम्मिनर्गा निमित्रेर

Technical Services Dept.

तकनिकी सेवाए विभाग

ANNEXURE "D" अनुलग्नक 'द'

Month: August 2021

माह : अगस्त **२०२१**

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno- Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno- commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered Evaluated L1.	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any
निविदा सं	मद / कार्य का स्वरूप	निविदा जांच का प्रकार	एनआईटी प्रकाशन तिथी	बिडिंग क प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि		पाञ पक्षकारों संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद			अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनुबंध मुल्य रु में	अपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधना तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Vorks Ordered under normal tendering process मन निविदा के अंतर्गत कार्य आदेश:																
100 ur	onstruction of safety grill for outdoor lits of split AC of Mogul House, SY, DL, Mumbai.	Web	12.05.2021	Two	09.06.2021	04 Bidders Quoted 1. M/s. JBM Enterprises 2. M/s. Mahendra Realtors and Infrastructure Pvt Ltd 3. M/s. Roy Infra and Developers 4. M/s. Unite Enterprises	02 Bidders Qualified 1. M/s. Mahendra Realtors and Infrastructure Pvt Ltd 2. M/s. Roy Infra and Developers	02 Bids 1.M/s. JBM Enterprises 2. M/s. Unite Enterprises	L1 bidder is non MSE vendor. Hence, Contract Awarded to MSE vendor M/s. Roy Infra and Developers by matching their price with L1 bidder.	3340000315	16.08.2021	M/s ROY INFRA AND DEVELOPERS	1,104,224.36		16/08/2021 (As per PO Issued to Contractor)	07/01/2022 (As per PO date of completion)	NIL